Согласовано:
Теплоснабжающая организация
ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»
_____/_____
«08» 04 2025 г.

Утверждаю:
И.о. главного врача
ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»
_____ Сидельников В.В.
«17» апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
объектов ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	СРОКИ ИСПОЛНЕ-НИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Организационные мероприятия				
1	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с теплоснабжающей организацией	до 30.04.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
2	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 30.04.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
3	Разработка эксплуатационных и производственных инструкций	до 30.04.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
4	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках представителем теплоснабжающей организации	до 29.08.2025 г.	Представитель ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» Начальник ХО Чернышов М.А.	
5	Периодическая проверка узлов учета	до 29.08.2025 г.	Представитель ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» Начальник ХО Чернышов М.А.	
6	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации	до 29.08.2025 г.	Начальник отдела кадров Удовикова С.В.	
7	Составление актов сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	до 29.08.2025 г.	Главный бухгалтер Басова Ю.М.	
8	Обучение ответственного лица за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
9	Составление акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 29.08.2025 г.	Представитель ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» Начальник ХО Чернышов М.А.	
10	Получение паспорта готовности	до 15.09.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
Технические мероприятия				
1	Промывка систем отопления и горячего водоснабжения	до 31.05.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
2	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
3	Осмотр, ремонт и замена запорной арматуры	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
4	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
5	Поверка КИП тепловых узлов	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
6	Отбор проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	
7	Проверка и подготовка теплового контура зданий (чердаков, подвалов, окон и т.д.)	до 29.08.2025 г.	Завхоз Бильдина К.А.	
8	Проведение обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов котельных ФАП	до 29.08.2025 г.	Начальник ХО Чернышов М.А.	

Составил:
Начальник хоз. отдела Чернышов М.А.